

ESTADO DE PAGO N°4

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE OBRAS

ESTADO DE PAGO N°	4
VALOR E. DE PAGO	\$ 39.269.501
TIPO DE REAJUSTE	
FECHA E. DE PAGO	10/11/2022
AVANCE FINANCIERO	63,98%
AVANCE FISICO	63,98%

NOMBRE DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO 3 P.T.A.S, COMUNA LITUECHE		
UBICACIÓN:	Litueche, VI Región del Gral. Libertador Bernardo O'Higgins		
CONTRATISTA:	WETLAND S.A	R.U.T:	77.682.460-7
CONTRATO DECRETO ALCALDICO N°811:	DE 21 DE JULIO DE 2022		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	21/07/2022	PLAZO 148 DIAS	FECHA DE TERMINO : 16/12/2022
		MODIF PLAZO	FECHA DE TERMINO :

MONTO DEL CONTRATO INICIAL: \$ 229.055.314
Aumento: _____
MONTO DE MODIFICACIONES: \$ 0
MONTO DE MODIFICACIONES: \$ 0
MONTO DE REAJUSTES AL CONTRATO: \$ 229.055.314
MONTO TOTAL:

MONTO TOTAL DE LAS OBRAS Y REAJUSTES HASTA LA FECHA, INCLUIDO EL PRESENTE ESTADO DE PAGO N°	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
4 \$ 146.560.894	146.560.894	0	146.560.894
MONTO PAGADO HASTA EL ESTADO DEL PAGO ANTERIOR N° 3 \$ 107.291.392	107.291.392	0	107.291.392
MONTO DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO \$ 39.269.501	39.269.501	0	39.269.501
DESCUENTOS - ABONOS			
Descuentos:	\$		
	\$		
	\$		0
			0
Abonos:	\$		
SUB-TOTAL \$			39.269.501
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO \$			0
SUB-TOTAL \$			39.269.501
LIQUIDO A PAGAR \$			39.269.501
MONTO A FACTURAR \$			39.269.501

MARCELLO RONDANELLI
GERENTE DE PROYECTOS Y OPERACIONES
WETLAND S.A
R.U.T. 77.682.460-7





NOMBRE DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
R.U.T.:

2/9/2022

MEJORAMIENTO 3 PTAS. COMUNA LITUECHE
WETLAND S.A.
77.862.480-7

ESTADO DE PAGO N°	4
VALOR E. DE PAGO	\$ 39.269.501

Total c/iva \$ 39.269.501

ITEM	ITEMS O PARTIDAS DE LAS OBRAS CONTRATADAS DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRAS CONTRATADAS	OBRAS EJECUTADAS AL PRESENTE ESTADO DE PAGO			\$	MONTO DE OBRAS EJECUTADAS HASTA E. P. ANTERIOR	MONTO PRESENTE ESTADO DE PAGO
				OBRAS EJECUTADAS	PRECIOS UNITARIOS	MONTO OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA			
1	INSTALACIONES PROVISORIAS								
1.1	Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Electricidad)	uni	1	100%	\$ 1.731.487	\$ 1.731.487	\$	1.731.487	\$
1.2	INSTALACION DE FAENA								
1.2.1	Oficina 9m2	uni	3	100%	\$ 750.000	\$ 2.250.000	\$	2.250.000	\$
1.2.2	Bodega 12m2	uni	3	100%	\$ 850.000	\$ 2.550.000	\$	2.550.000	\$
1.3	Cierros Provisorios	ml	200	100%	\$ 14.000	\$ 2.800.000	\$	2.800.000	\$
1.4	GASTOS ADICIONALES								
1.4.1	Letrero de Obra	uni	3	100%	\$ 550.000	\$ 1.650.000	\$	1.650.000	\$
2	TRABAJOS PREVIOS								
2.1	OBRAS PREVIAS								
2.1.1	Demolicion, Extraccion, Retiro de Excedentes y Transport	m3	176	100%	\$ 89.236	\$ 15.705.536	\$	15.705.536	\$
2.1.2	Desmalezado, Emparejado y Limpieza de Terreno	m2	90	100%	\$ 25.090	\$ 2.258.100	\$	2.258.100	\$
2.1.3	Trazados y Niveles	m2	48	75%	\$ 9.555	\$ 343.980	\$	343.980	\$
2.1.4	Excavaciones	m3	50	75%	\$ 74.668	\$ 2.800.050	\$	2.800.050	\$
3	OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION								
A	PTAS Paso Del Soldado								
3.1	Tratamiento Primario								
3.1.1	Bomba de carga a reactores ZENIT DG Blue 75 o similar	uni	2	100%	\$ 503.526	\$ 1.007.052	\$	-	\$ 1.007.052
3.1.2	Pera de nivel MAC3 o similar	uni	2	100%	\$ 29.896	\$ 59.793	\$	-	\$ 59.793
3.2	Reactor SBR								
3.2.1	Soplador Repicky R100 o similar	uni	2	100%	\$ 2.587.000	\$ 5.174.000	\$	-	\$ 5.174.000
3.2.2	Difusores de burbuja fina SSI 9" AF270 o similar	uni	8	100%	\$ 29.549	\$ 236.393	\$	-	\$ 236.393
3.2.3	Bomba de descarga Zenit DG Blue 75 o similar	uni	1	100%	\$ 503.526	\$ 503.526	\$	-	\$ 503.526
3.2.4	Pera de nivel MAC3 o similar	uni	3	100%	\$ 29.896	\$ 89.689	\$	-	\$ 89.689
3.2.5	Conjunto válvula electro actuada y actuador eléctrico 3 via	uni	1	100%	\$ 1.456.693	\$ 1.456.693	\$	-	\$ 1.456.693
3.3	Desinfección								
3.3.1	Bomba dosificadora Etatron PKX/MA o similar	uni	2	100%	\$ 199.395	\$ 398.790	\$	-	\$ 398.790
3.3.2	Estanque de reactivo bidón polietileno 60 Lts o similar	uni	2	100%	\$ 325.909	\$ 651.819	\$	-	\$ 651.819
3.3.3	Bomba de descarga Zenit DG Blue 40 o similar	uni	1	100%	\$ 419.985	\$ 419.985	\$	-	\$ 419.985
3.4	Otros								
3.4.1	Tablero de fuerza y control	uni	1	100%	\$ 7.280.947	\$ 7.280.947	\$	-	\$ 7.280.947


3.4.1.2	Gabinete	uni	1	100%	\$	528.095	\$	528.095	\$	-	\$	528.095
3.4.1.3	HMI	uni	1	100%	\$	1.584.284	\$	1.584.284	\$	-	\$	1.584.284
3.4.1.4	Protectores térmicos	uni	6	100%	\$	251.869	\$	1.511.214	\$	-	\$	1.511.214
3.4.1.5	Relés	uni	8	100%	\$	198.664	\$	1.589.312	\$	-	\$	1.589.312
3.4.2	Inoculación, Puesta en Marcha y Capacitación											
3.4.2.1	Inoculación	uni	1	100%	\$	700.000	\$	700.000	\$	-	\$	700.000
3.4.2.2	Puesta en Marcha											
3.4.2.2.1	Terminaciones hidráulicas y eléctricas	uni	1	100%	\$	1.710.973	\$	1.710.973	\$	-	\$	1.710.973
3.4.2.2.2	Programación y Automatización de procesos	uni	1	100%	\$	1.497.102	\$	1.497.102	\$	-	\$	1.497.102
3.4.2.2.3	Pruebas y Recepción	uni	1	0%	\$	1.069.358	\$	-	\$	-	\$	-
3.4.2.3	Capacitación	uni	1	100%	\$	300.000	\$	-	\$	-	\$	-
3.4.3	Transporte estanques y equipos	uni	1	100%	\$	1.086.364	\$	1.086.364	\$	1.086.364	\$	-
B	PTAS Escuela Quelentaro											
3.5	Tratamiento Primario											
3.5.1	Bomba de carga a reactores ZENIT DG Blue 75 o similar	uni	2	100%	\$	503.526	\$	1.007.052	\$	1.007.052	\$	-
3.5.2	Pera de nivel MAC 3 o similar	uni	2	100%	\$	26.557	\$	53.115	\$	53.115	\$	-
3.5.3	Conjunto válvula electroactuada y actuador eléctrico GEN	uni	2	100%	\$	931.133	\$	1.862.265	\$	1.862.265	\$	-
3.6	Reactores SBR											
3.6.1	Soplador Repicky R100 o similar	uni	1	100%	\$	2.587.000	\$	2.587.000	\$	2.587.000	\$	-
3.6.2	Difusores Burbuja fina SSI 9" o similar	uni	8	100%	\$	29.549	\$	236.392	\$	236.392	\$	-
3.6.3	Pera de nivel MAC3 o similar	uni	2	100%	\$	26.557	\$	53.115	\$	53.115	\$	-
3.6.4	Conjunto válvula electroactuada y actuador eléctrico GEN	uni	1	100%	\$	1.456.693	\$	1.456.693	\$	1.456.693	\$	-
3.6.5	Bomba de descarga Zenit DG Blue 75 o similar	uni	2	100%	\$	503.526	\$	1.007.052	\$	1.007.052	\$	-
3.7	Radial Desinfección											
3.7.1	Hormigón H-25	m3	3	100%	\$	290.000	\$	887.400	\$	887.400	\$	-
3.7.2	Fierro estimado	kg	475	100%	\$	5.250	\$	2.495.850	\$	2.495.850	\$	-
3.7.3	Excavaciones	m3	3	100%	\$	74.688	\$	228.544	\$	228.544	\$	-
3.8	Desinfección											
3.8.1	Bomba de descarga Zenit DG Blue 40 o similar	uni	1	100%	\$	419.985	\$	419.985	\$	419.985	\$	-
3.8.2	Bomba dosificadora Etatron PKX/IMA o similar	uni	2	100%	\$	199.395	\$	398.790	\$	398.790	\$	-
3.8.3	Pera de nivel MAC3 o similar	uni	2	100%	\$	26.557	\$	53.115	\$	53.115	\$	-
3.8.4	Bidón polietileno 60 Lts o similar	uni	2	100%	\$	193.007	\$	386.014	\$	386.014	\$	-
3.8.5	Estanque de fibra de vidrio 6m3	uni	1	100%	\$	1.794.964	\$	1.794.964	\$	1.794.964	\$	-
3.9	Radial Espesador											
3.9.1	Hormigón H-25	m3	1	100%	\$	290.000	\$	234.900	\$	234.900	\$	-
3.9.2	Fierro estimado	kg	123	100%	\$	5.250	\$	645.225	\$	645.225	\$	-
3.9.3	Excavaciones	m3	1	100%	\$	74.688	\$	60.497	\$	60.497	\$	-
3.10	Espesador											
3.10.1	Espesador de fibra de vidrio 1m3	uni	1	100%	\$	521.119	\$	521.119	\$	521.119	\$	-
3.10.2	Bomba de descarga clarificado Zenit DG Blue 40 o similar	uni	1	100%	\$	419.985	\$	419.985	\$	419.985	\$	-
3.10.3	Bomba de descarga lodo Zenit DG Blue 75 o similar	uni	1	100%	\$	503.526	\$	503.526	\$	503.526	\$	-
3.11	Digestor											
3.11.1	Soplador DVP CB 25 o similar	uni	1	100%	\$	1.997.775	\$	1.997.775	\$	1.997.775	\$	-
3.11.2	Difusores Burbuja Gruesa SSI o similar	uni	2	100%	\$	17.529	\$	35.058	\$	35.058	\$	-
3.12	Otros											
3.12.1	Tablero de fuerza y control											
3.12.1.1	PLC	uni	1	100%	\$	2.330.947	\$	2.330.947	\$	2.330.947	\$	-
3.12.1.2	Gabinete	uni	1	100%	\$	528.095	\$	528.095	\$	528.095	\$	-
3.12.1.3	HMI	uni	1	100%	\$	1.984.284	\$	1.984.284	\$	1.984.284	\$	-
3.12.1.4	Protectores térmicos	uni	9	100%	\$	251.869	\$	2.266.821	\$	2.266.821	\$	-

3.12.1.5	Relés	uni	11	100%	\$	198.684	\$	2.185.304	\$	2.185.304	\$	-
3.12.2	Inoculación, Puesta en Marcha y Capacitación											-
3.12.2.1	Inoculación	uni	1	100%	\$	700.000	\$	700.000	\$	700.000	\$	-
3.12.2.2	Puesta en Marcha											-
3.12.2.2.1	Terminaciones hidráulicas y eléctricas	uni	1	100%	\$	3.894.748	\$	3.894.748	\$	3.894.748	\$	-
3.12.2.2.2	Programación y Automatización de procesos	uni	1	100%	\$	3.407.905	\$	3.407.905	\$	3.407.905	\$	-
3.12.2.2.3	Pruebas y Recepción	uni	1	0%	\$	2.434.218	\$	-	\$	-	\$	-
3.12.2.3	Capacitación	uni	1	100%	\$	300.000	\$	300.000	\$	300.000	\$	-
3.12.3	Transporte estanques y equipos	uni	1	100%	\$	965.034	\$	965.034	\$	965.034	\$	-
C	PTAS Posta Quelentaro											
3.13	Fosa Pulmón											
3.13.1	Hormigón H-25	m3	4	0%	\$	290.000	\$	-	\$	-	\$	-
3.13.2	Fierro estimado	kg	866	0%	\$	5.250	\$	-	\$	-	\$	-
3.13.3	Excavaciones	m3	6	0%	\$	74.688	\$	-	\$	-	\$	-
3.14	Cámara de Bombeo											
3.14.1	Bomba de carga ZENIT DG Blue 50 o similar	uni	2	0%	\$	434.402	\$	-	\$	-	\$	-
3.14.2	Pera de nivel MAC 3 o similar	uni	2	0%	\$	28.746	\$	-	\$	-	\$	-
3.14.3	Hormigón H-25	m3	3	0%	\$	979.296	\$	-	\$	-	\$	-
3.14.4	Fierro estimado	kg	496	0%	\$	10.315	\$	-	\$	-	\$	-
3.14.5	Excavaciones	m3	3	0%	\$	74.688	\$	-	\$	-	\$	-
3.15	Radier SBR											
3.15.1	Hormigón H-25	m3	1	0%	\$	290.000	\$	-	\$	-	\$	-
3.15.2	Fierro estimado	kg	140	0%	\$	5.250	\$	-	\$	-	\$	-
3.15.3	Excavaciones	m3	1	0%	\$	74.688	\$	-	\$	-	\$	-
3.16	Reactor SBR											
3.16.1	Bomba de descarga Zenit DG Blue 50 o similar	uni	2	0%	\$	434.402	\$	-	\$	-	\$	-
3.16.2	Pera de nivel MAC3 o similar	uni	3	0%	\$	28.746	\$	-	\$	-	\$	-
3.16.3	Conjunto válvula electroactuada y actuador eléctrico GEN	uni	1	0%	\$	1.456.693	\$	-	\$	-	\$	-
3.16.4	Soplador DVP CB8 o similar	uni	1	0%	\$	751.478	\$	-	\$	-	\$	-
3.16.5	Difusore SSI Burbuja fina 9" o similar	uni	2	0%	\$	29.549	\$	-	\$	-	\$	-
3.16.6	Estanque de fibra de vidrio 3,7 m3	uni	1	0%	\$	1.083.692	\$	-	\$	-	\$	-
3.17	Radier Desinfección											
3.17.1	Hormigón H-25	m3	1	0%	\$	290.000	\$	-	\$	-	\$	-
3.17.2	Fierro estimado	kg	118	0%	\$	5.250	\$	-	\$	-	\$	-
3.17.3	Excavaciones	m3	1	0%	\$	74.688	\$	-	\$	-	\$	-
3.18	Desinfección											
3.18.1	Bomba de descarga Zenit DG Blue 40 o similar	uni	1	0%	\$	419.985	\$	-	\$	-	\$	-
3.18.2	Bomba dosificadora Elatron PKX/MA o similar	uni	2	0%	\$	199.395	\$	-	\$	-	\$	-
3.18.3	Tambor polietileno 220 Lts o similar	uni	2	0%	\$	208.916	\$	-	\$	-	\$	-
3.18.4	Estanque de fibra de vidrio 2m3	uni	1	0%	\$	940.124	\$	-	\$	-	\$	-
3.19	Caseta de Máquinas											
3.19.1	Hormigón H-25	m3	5	0%	\$	290.000	\$	-	\$	-	\$	-
3.19.2	Fierro estimado	kg	925	0%	\$	5.250	\$	-	\$	-	\$	-
3.19.3	Excavaciones	m3	16	0%	\$	74.688	\$	-	\$	-	\$	-
3.20	Otros											
3.20.1	Tablero de fuerza y control											
3.20.1.1	PLC	uni	1	0%	\$	3.280.947	\$	-	\$	-	\$	-
3.20.1.2	Gabinete	uni	1	0%	\$	528.095	\$	-	\$	-	\$	-
3.20.1.3	HMI	uni	1	0%	\$	1.584.284	\$	-	\$	-	\$	-
3.20.1.4	Protectores térmicos	uni	6	0%	\$	251.869	\$	-	\$	-	\$	-

3.20.1.5	Relés	uni	8	0%	\$	198.664	\$	-	\$	-	\$	-
3.20.2	Inoculación, Puesta en Marcha y Capacitación											
3.20.2.1	Inoculación	uni	1	0%	\$	700.000	\$	-	\$	-	\$	-
3.20.2.2	Puesta en Marcha											
3.20.2.2.1	Terminaciones hidráulicas y eléctricas	uni	1	0%	\$	3.107.712	\$	-	\$	-	\$	-
3.20.2.2.2	Programación y Automatización de procesos	uni	1	0%	\$	2.719.248	\$	-	\$	-	\$	-
3.20.2.2.3	Pruebas y Recepción	uni	1	0%	\$	1.942.320	\$	-	\$	-	\$	-
3.20.3	Capacitación	uni	1	0%	\$	300.000	\$	-	\$	-	\$	-
3.20.4	Transporte estanques y equipos	uni	1	100%	\$	1.044.582	\$	1.044.582	\$	1.044.582	\$	-
4	ASEO Y ENTREGA											
4.1	Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno	uni	3	0%	\$	850.000	\$	-	\$	-	\$	-

SUB TOTAL NETO	98.528.332	\$	72.128.667	\$	26.399.665
GASTOS GENERALES	14.779.250	\$	10.819.300	\$	3.959.950
UTILIDADES	9.852.833	\$	7.212.867	\$	2.639.966
TOTAL NETO	123.160.415	\$	90.160.834	\$	32.999.581
19% I.V.A.	23.400.479	\$	17.130.558	\$	6.269.920
SUBTOTAL CON I.V.A INCLUIDO	146.560.894	\$	107.291.392	\$	39.269.501


 MARCELLO RONDANELLI
 GERENTE DE PROYECTOS Y OPERACIONES
 WETLAND S.A.
 R.U.T. 77.600.666-7



WETLAND SOCIEDAD ANONIMA

Giro: CONS.OBRAS SANIT.Y ALCANT.PLANTAS

TRAT.RES.SOL.Y LIQ, ASESORIAS

Miraflores 222 PISO 28- SANTIAGO

eMail : GRUPO_CT5@GGLOBAL.CL Telefono : 2

9282500

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.682.460- 7**FACTURA ELECTRONICA****Nº563****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

R.U.T.: 69.091.100- 0

GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHIC

DIRECCION: CARDENAL CARO 796

COMUNA LITUECHE


CIUDAD: LITUECHE

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de Pago 4 Mejoramiento 3 P.T.A.S., Comuna de Litueche ID 1743-68-LQ22. ID 6203210701-C.	1	32.999.581			32.999.581

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 32.999.581

I.V.A. 19% \$ 6.269.920

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 39.269.501



DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Nº:	Código Oficina	AÑO	CERTIFICADO
	2000	2022	12985446

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
77682460-7	WETLAND SOCIEDAD ANONIMA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
6547259-7	EDMUNDO ADOLFO GANTER PARGA	
DOMICILIO		
MIRAFLORES 222		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	SANTIAGO	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS		

2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO

NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL		
Mejoramiento 3 P.T.A.S Comuna de litueche		
DOMICILIO DE LA OBRA		
Cardenal caro 796		
REGIÓN	COMUNA	LOCALIDAD (SI CORRESPONDE)
06	LITUECHE	

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD

DESVINCLADOS EN EL PERÍODO	TOTAL TRABAJADORES VIGENTES
0	16

2.2.- ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

PAGADAS	NO PAGADAS	SE ADJUNTA NÓMINA
X		No

2.3.- DETALLE DE REMUNERACIONES

MES	AÑO	N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
10	2022	16	27721371	0

2.4.- DETALLE DE INDEMNIZACIONES

2.4.1.- INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL AVISO PREVIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

2.4.2.- INDEMNIZACIÓN POR AÑO(S) DE SERVICIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
69091100-0	Ilustre Municipalidad de Litueche	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
11631692-0	Rene Acuña Echeverría	
DOMICILIO DE EMPRESA PRINCIPAL		
Cardenal Caro 796		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
06	LITUECHE	22-209800

4.- OBJETIVO DEL CERTIFICADO

CURSAR ESTADOS DE PAGO	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
X		-

5.- PERÍODO CERTIFICADO Y ÁMBITO DE VALIDEZ

El presente Certificado cubre exclusivamente la Obra, Empresa o Faena señalada en el punto 2 anterior y por el periodo comprendido entre 10/2022 y 10/2022, siendo válido en todo el territorio nacional.

6.- REQUISITOS DE VALIDEZ

Este Certificado tiene validez sin enmendaduras y con su respectivo CÓDIGO DE VERIFICACIÓN.

7.- OBSERVACIÓN FINAL

La empresa principal deberá verificar que los datos consignados en el presente Certificado, entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de contratista o subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "TOTAL TRABAJADORES VIGENTES", del punto 2.1 del presente Certificado.



ANDREA OCHSENIUS DE NEGRI

SUB JEFA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN

DIRECCION DEL TRABAJO

- Fecha de emisión en línea 06-12-2022 12:25:12 Hrs.
- Es de responsabilidad de la empresa principal o contratista, según corresponda, verificar la validez del certificado en el sitio web de la Dirección del Trabajo, <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (Ingresar el folio en el recuadro "Verificación de Trámites", y seleccionar el trámite "Certificado Cumplimiento de Obligaciones Laborales").
- El certificado se podrá verificar hasta 60 días después de su emisión.
- El presente Certificado incorpora Firma electrónica Avanzada.

To5s7GKi

Código de Verificación

CERTIFICADO
2000/2022/12985446

**Detalle por mes, de los trabajadores declarados en la
certificación**

Nómina de Trabajadores

MES	AÑO	RUT	NOMBRE TRABAJADOR
10	2022	12992177-3	Juan Carlos Herrera Herrera
10	2022	15335371-9	Mario Gustavo Klein Rojas
10	2022	15934921-7	Alejandra Elena Ganter Horst
10	2022	17213872-1	Marcello Paolo Rondanelli Padilla
10	2022	17957622-8	Pedro David Terrazas Mardones
10	2022	18294438-6	Enzo Ariel Leiva Aravena
10	2022	18612970-9	Kevin Jochua Mejías Bustos
10	2022	19038565-5	Daniel Ignacio Salgado Ceron
10	2022	19418794-7	Hernaldo Piero Nunez Parada
10	2022	19463683-0	Marcela Alejandra Aguilera Clouet
10	2022	19748146-3	Bayron Fredes Labrin
10	2022	20144641-4	Catalina Alejandra Cordero Huenuman
10	2022	21161940-6	Damaris Virginia Ferreira Sepulveda
10	2022	25682820-0	Adrian Kvesic
10	2022	26983250-9	Luis Arturo Alvarez Morales
10	2022	6547259-7	Edmundo Adolfo Ganter Parga

TOTAL DE TRABAJADORES:16

N°: 2000 / 2022 / 731440

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
77682460 - 7	WETLAND SOCIEDAD ANONIMA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
6547259 - 7	EDMUNDO ADOLFO GANTER PARGA	
DOMICILIO		
Miraflores 222 piso 28		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	SANTIAGO	(2) 29282500
CORREO ELECTRÓNICO		
VHUENTECURA@GGLOBAL.CL		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 11/11/2022, siendo válido en todo el territorio nacional.

ANDREA OCHSENIUS DE NEGRI
SUB JEFA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION NACIONAL

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificador de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Antecedentes Laborales y Previsionales")

2d1TnP51

AODN /

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



ID: 1743-68-LQ22

**MEJORAMIENTO 3 P.T.A.S, COMUNA
LITUECHE**

Fecha: 10/11/2022



Señores

**Ilustre Municipalidad de Litueche
Dirección de Obras Municipales
PRESENTE**

At. Sr. Genaro Donoso

Ref.: Registro fotográfico EP 3

Estimados Señores:

Junto con saludar adjunto registro fotográfico de los avances realizados a la obra para ser presentados según bases de licitación para estado de pago 4.

Sin otro particular y esperando una buena acogida, le saluda cordialmente:



**Edmundo Ganter P.
Director técnico
Wetland S.A.**



Ilustración 1: *“Vista PTAS Paso del Soldado”*



Ilustración 2: *“Disposición difusores burbuja fina y bomba reactor
SBR PTAS Paso del Soldado”*



Ilustración 3: *“Bidones Metabisulfito e Hipoclorito PTAS Paso de Soldado”*



Ilustración 5: *“Cámara de bombeo PTAS Paso del Soldado”*



Ilustración 6: *“ Tablero de Fuerza y PLC PTAS Paso del Soldado”*



Ilustración 7: “*Vista PTAS Paso del Soldado*”



Ilustración 8: *“Sopladores y válvula electro actuada PTAS Paso del Soldado”*