

Litueche, 29 de junio de 2022

SEÑORES
I. MUNICIPALIDAD LITUECHE
PRESENTE.

REFERENCIA: Envío Estado de Pago N°1
CONSTRUCCIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO
ID 5124-16-LP22

De nuestra consideración:

En Santiago, 29 de junio de 2022, ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA SPA, Rut N° 76.063.208-2, Domiciliada en Piloto Lazo N° 235, comuna de Cerrillos, hace llegar a ustedes esta carta para ingresar la información para gestionar “ESTADO DE PAGO N°01” del proyecto denominado: **CONSTRUCCIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO, ID 5124-16-LP22**

Sin otro particular, se despide cordialmente a Ud.

VÍCTOR SAN JUAN F.
Administrador de Obras
Infraesa SpA.

Victor San Juan F.
Administrador de obra

ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA SPA.**GIRO: OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN - OBRAS DE INGENIERÍA - PASAJISMO
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ESTRUCTURAS.**

CASA MATRIZ : PILOTO LAZO 235, CERRILLOS, SANTIAGO - CHILE

TELÉFONO: (56-2) 2756 7400

EMAIL: ventas@infraesa.cl

R.U.T.: 76.063.208-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 7396

S.I.I. - MAIPU



Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Dirección : CARDENAL CARO 796

Comuna : LITUECHE

Ciudad : Litueche

Giro : ADMINISTRACION PUBLICA

Teléfono :

RUT : 69.091.100-0

Fecha de Emisión : 30/06/2022

Fecha de Vencimiento : 30/07/2022

Condición de Pago : CRED.30 DIAS

Vendedor :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DE DOCUMENTO

FOLIO

FECHA


Nota de Venta : 0

Observaciones: NV 77 / CC 011-96

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
VTAEPP	1	E.P N° 1 - CONSTRUCCION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO, COMUNA DE LITUECHE ID: 5124-16-LP22	15,003,602	15,003,602

SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Monto Neto	15,003,602
IVA (19%)	2,850,684
Total	17,854,286

**Timbre Electrónico SII**Res.N° 88 de 2013 Verifique documento en www.sii.cl

NOMBRE :	_____	RUT: _____
FECHA :	_____	RECINTO: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

El acreedor de la presente factura queda expresamente autorizado por el aceptante, para publicar por si o por quienes sus derechos represente, en las bases de morosidades y protestos publicas, las obligaciones que constan en ésta y que se encuentran morosas de pago, tan pronto se genere la morosidad.-

CEDIBLE

ESTADO DE PAGO N° 1

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE OBRAS

E.DE PAGO N°	1
VALOR E.DE PAGO	\$ 17.854.286
TIPO REAJUSTE	-
FECHA E. DE PAGO	29-06-2022
AVANCE FISICO %	30,00%
AVANCE FINANC %	27,77%

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO		
UBICACIÓN:	LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO		
CONTRATISTA:	ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA SPA		
CONTRATO DECRETO ALCALDICIO N° 245 DE 03-05-2022			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:02/05/2022	PLAZO	90 DÍAS	FECHA DE TERMINO 31-07-2022

MONTO DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 64.295.372
MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS:	\$ -
MONTO TOTAL:	\$ 64.295.372

DETALLE	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
AVANCE OBRA ACUMULADO INC.PTE E.DE PAGO			\$ 17.854.286
AVANCE ACUMULADO E.P.ANTERIOR N° 2			\$ 0
VALOR DEL PTE. E.P.	\$ 17.854.286		\$ 17.854.286
DESCUENTOS	0		0
SUB-TOTAL	\$ 17.854.286		\$ 17.854.286
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO	\$ 0		\$ 0
SUBTOTAL	\$ 17.854.286		\$ 17.854.286
A PAGAR	\$ 17.854.286		\$ 17.854.286

VICTOR SAN JUAN F
Administrador de Obras
CONTRATISTA

ITO



DOM



1072 757

[illegible]

2.3.12	Barandas y Pasamanos Metálicos	MtsL	26.5	\$	58.431	\$	1.548.422	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.3.13	Retranqueo Porton de Acceso Gimnasio Tabiquería Metálica Revestida en Terciado Estructural e=18mm	Mts2	10,5	\$	20.000	\$	210.000	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.3.14	Porton Metálico Acceso Gimnasio - Tabiquería Metálica Revestida en Plancha Metálica	Mts2	10,0	\$	20.000	\$	200.000	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.4	Accesibilidad Universal Gimnasio Acceso Interior Posterior Nor-Poniente (Rampa 12)													
2.4.1	Excavación Fundaciones	Mts3	7,0	\$	64.000	\$	448.000	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.4.2	Emplantillado - Hormigón 150 k/cem/m³ H-5	Mts3	1,2	\$	88.250	\$	105.900	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.4.3	Fundaciones Hormigón 300 k/cem/m³ H-20 con 20% Bolon Desplazador	Mts3	5,8	\$	88.250	\$	511.850	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.4.4	Refuerzos de Hormigón - Muros de Contención - Malla Acma C-196	Kg	120,0	\$	3.880	\$	465.600	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.4.5	Muros de Contención Hormigón 340 k/cem/m³ H-25 con Aditivo Impermeabilizante	Mts3	3,5	\$	183.250	\$	641.375	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.4.6	Moldajes, Encofrados y Entibaciones	Mts2	20,0	\$	28.000	\$	560.000	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.4.7	Refuerzos de Hormigón - Sobrecimientos - Cadena Electrosoldada CA1530	Kg	80,0	\$	6.965	\$	557.200	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.4.8	Sobrecimiento Hormigón 340 k/cem/m³ H-25 con Aditivo Impermeabilizante	Mts3	1,5	\$	88.250	\$	132.375	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.4.9	Baldosa Podotáctil Minvu 0 - Textura Botones	Mts2	4,5	\$	25.990	\$	116.955	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.4.10	Refuerzos de Hormigón - Rampas, Descansos y Escalas - Malla Acma C-139	Kg	110,0	\$	3.346	\$	368.060	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.4.11	Radier Hormigón Barrido Rampas y Descansos e=15cms Hormigón 340 k/cem/m³ H-25 con Aditivo Impermeabilizante	Mts2	46,5	\$	16.700	\$	776.550	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.4.12	Hormigón Escala e=15cms Hormigón 340 k/cem/m³ H-25 con Aditivo Impermeabilizante	Mts2	2,5	\$	73.300	\$	183.250	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.4.13	Barandas y Pasamanos Metálicos	MtsL	22,5	\$	59.397	\$	1.336.433	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.4.14	Retranqueo Porton de Acceso Gimnasio Tabiquería Metálica Revestida en Terciado Estructural e=18mm	Mts2	8,5	\$	20.000	\$	170.000	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.4.15	Porton Metálico Acceso Gimnasio - Tabiquería Metálica Revestida en Plancha Metálica	Mts2	5,0	\$	20.000	\$	100.000	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.5	Corredor S.S.H.N. Profesores y Asistentes de la Educación													
2.5.1	Excavación Fundaciones	Mts3	2,0	\$	64.000	\$	128.000	100,00%	\$	128.000	\$	-	100,00%	2,0
2.5.2	Emplantillado Hormigón 150 k/cem/m³ H-5	Mts3	0,5	\$	88.250	\$	44.125	100,00%	\$	44.125	\$	-	100,00%	0,5
2.5.3	Moldajes, Encofrados y Entibaciones	Mts2	2,0	\$	11.875	\$	23.750	100,00%	\$	23.750	\$	-	100,00%	2,0
2.5.4	Refuerzos de Hormigón - Sobrecimientos - Cadena Electrosoldada CA1530	Kg	25,0	\$	6.965	\$	174.125	100,00%	\$	174.125	\$	-	100,00%	25,0
2.5.5	Sobrecimiento Hormigón 340 k/cem/m³ H-25 con Aditivo Impermeabilizante	Mts3	0,5	\$	88.250	\$	44.125	100,00%	\$	44.125	\$	-	100,00%	0,5
2.5.6	Refuerzos de Hormigón - Radier - Malla Acma C-139	Kg	50,0	\$	3.346	\$	167.300	100,00%	\$	167.300	\$	-	100,00%	50,0
2.5.7	Radier Hormigón Barrido e=25cms Hormigón 340 k/cem/m³ H-25 con Aditivo Impermeabilizante	Mts2	22,0	\$	23.900	\$	525.800	100,00%	\$	525.800	\$	-	100,00%	22,0
2.6	Pasillo Lateral Fachada Sur Edificio de Administración													
2.6.1	Demolicion de Muro Albañilería existente	Mts2	14,0	\$	11.100	\$	155.400	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.6.2	Excavaciones	Mts3	3,0	\$	64.000	\$	192.000	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.6.3	Emplantillado Hormigón 150 k/cem/m³ H-5	Mts3	0,5	\$	88.250	\$	44.125	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.6.4	Moldajes, Encofrados y Entibaciones	Mts2	2,0	\$	11.875	\$	23.750	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.6.5	Pasada Subterránea Aguas lluvias y Encamisado de Acometida Agua Potable Existente Tubería PVC H Ø180mm	MtsL	18,0	\$	27.391	\$	493.038	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.6.6	Refuerzos de Hormigón - Sobrecimientos - Cadena Electrosoldada CA1530	Kg	30,0	\$	6.965	\$	208.950	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.6.7	Sobrecimiento Hormigón 340 k/cem/m³ H-25 con Aditivo Impermeabilizante	Mts3	1,0	\$	88.250	\$	88.250	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.6.8	Relleno Estabilizado Compactado	Mts3	3,0	\$	18.350	\$	55.050	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.6.9	Refuerzos de Hormigón - Radier - Malla Acma C-139	Kg	35,0	\$	3.346	\$	117.110	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
2.6.10	Radier Hormigón Barrido e=25cms Hormigón 340 k/cem/m³ H-25 con Aditivo Impermeabilizante	Mts2	16,0	\$	23.900	\$	382.400	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
3	HABILITACION Y MEJORAMIENTO BAÑOS DISC. DIFERENTES													
3.1	Reposición Artefactos Sanitarios	Unidad	4,0	\$	125.980	\$	503.920	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
3.2	Reposición lavamanos	Unidad	4,0	\$	80.980	\$	323.920	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
3.3	Reposición cerámica	Mts2	20,0	\$	34.509	\$	690.180	100,00%	\$	690.180	\$	-	100,00%	20,0
3.4	Reposición Azulejos	Mts2	40,0	\$	33.039	\$	1.321.560	100,00%	\$	1.321.560	\$	-	100,00%	40,0
3.5	Instalación barra de Seguridad	Unidad	2,0	\$	38.990	\$	77.980	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
3.6	Reposición y Instalación Puertas	Unidad	3,0	\$	206.790	\$	620.370	66,67%	\$	413.580	\$	-	66,67%	2,0
3.7	Pinturas interiores muros	Mts2	70,0	\$	2.821	\$	197.470	100,00%	\$	197.470	\$	-	100,00%	70,0
3.8	Reposición cielos baños	Mts2	12,0	\$	9.010	\$	108.120	100,00%	\$	108.120	\$	-	100,00%	12,0
3.9	Empastado y pintura Cielo	Mts2	12,0	\$	16.457	\$	197.484	100,00%	\$	197.484	\$	-	100,00%	12,0
4	ASEO Y ENTREGA													
4.1	Retiro de Escombros y Transporte a Botadero Autorizado	Mts3	25,0	\$	22.500	\$	562.500	40,00%	\$	225.000	\$	-	40,00%	10,0
4.2	Limpieza General del Terreno	Mts2	1.800,0	\$	278	\$	500.400	0,00%	\$	-	\$	-	0,00%	0,0
COSTO DIRECTO EPN#1								\$ 12.503.002						
10% GASTOS GENERALES								\$ 1.250.300						
10% UTILIDADES								\$ 1.250.300						
10% SUBTOTAL EPN#1								\$ 15.003.602						
19% IVA								\$ 2.850.684						
TOTAL EPN#1								\$ 17.854.286						

VÍCTOR SAN JUAN F.
Administrador de Obras
Infraesa SpA.



140450



**I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ROL: 207401**PERIODO: 1 SEM 2022**

TRIBUTU	PATENTES COMERCIALES	FOLIO	2180 - 0
RUT	076063208-2	FECHA	01/02/2022
NOMBRE	ADM. E INFRAESTRUCTURA	CAJA	11
DIRECCION	CALLE EL PINAR 5315	COMUNA	CERRILLOS
O INGRESO N°	1738	FECHA O.I.	03/01/2022

CONCEPTO

OFICINA COMERCIAL Valida Hasta el 30/06/2022 PERIODO ENERO-JUNIO

Item	Denominación	Cuenta	Valores (\$)
1	Patentes Enroladas	115-03-01-001-001-000	1,083,039
2	Derechos de Aseo Enrolados	115-03-01-002-002-000	29,592
	SUB TOTAL		1,112,631
	INTERES		8,901
	MULTA		16,823
	TOTAL		1,138,355

Unidad giradora

PATENTES COMERCIALES

Grader

MPA3



140479

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ROL: 100205**PERIODO: 1 SEM 2022**

TRIBUTO	PATENTES COMERCIALES	FOLIO	2179 - 0
RUT	079658640-0	FECHA	01/02/2022
NOMBRE	ELEC CHILE LTDA	CAJA	11
DIRECCION	CALLE PILOTO EDUARDO LAZO 235	COMUNA	CERRILLOS
O INGRESO N°	2798	FECHA O.I.	03/01/2022

CONCEPTO

FABRICACION LUMINARIAS Valida Hasta el 30/06/2022 PROPAGANDA NO LUMINOS 5. PERIODO ENERO-JUNIO

Item	Denominación	Cuenta	Valores (\$)
1	Patentes Enroladas	115-03-01-001-001-000	8,780,542
2	Derechos de Aseo Enrolados	115-03-01-002-002-000	29,592
4	Propaganda Enrolada	115-03-01-003-003-000	68,053
	SUB TOTAL		8,878,187
	INTERES		71,025
	MULTA		134,238

Unidad giradora

PATENTES COMERCIALES

Guardor

MPAZ

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
76063208 - 2	ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA SPA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
9218752 - 7	MARCOS ANTONIO CONTRERAS TERFER	
DOMICILIO		
PILOTO LAZO 235 0		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	CERRILLOS	(9) 65889848 [celular]
CORREO ELECTRÓNICO		
VSANJUAN@INFRAESA.CL		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 13/07/2022, siendo válido en todo el territorio nacional.

GABRIEL ISMAEL RAMIREZ ZUÑIGA
SUB JEFE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION NACIONAL

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificador de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Antecedentes Laborales y Previsionales")

4d1Bn1Z9

GRZ /

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



Generado 28 Jun 2022 13:41:55



DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Nº:	Código Oficina	AÑO	CERTIFICADO
	2000	2022	12245080

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
76063208-2	ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA SPA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
9218752-7	MARCOS ANTONIO CONTRERAS TERFER	
DOMICILIO		
PILOTO LAZO 235		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	CERRILLOS	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL		

2.- ANTECEDENTES DE LA OBRA, EMPRESA O FAENA OBJETO DEL CERTIFICADO

NOMBRE DE LA OBRA, FAENA, PUESTO DE TRABAJO O SERVICIO SEGÚN CONTRATO CIVIL		
2° Construcción Accesibilidad Universal LBER		
DOMICILIO DE LA OBRA		
LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO		
REGIÓN	COMUNA	LOCALIDAD (SI CORRESPONDE)
06	LITUECHE	

2.1.- SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DECLARADOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD

DESVINCULADOS EN EL PERÍODO	TOTAL TRABAJADORES VIGENTES
0	5

2.2.- ESTADO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

PAGADAS	NO PAGADAS	SE ADJUNTA NÓMINA
X		No

2.3.- DETALLE DE REMUNERACIONES

MES	AÑO	N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
5	2022	5	4585144	0

2.4.- DETALLE DE INDEMNIZACIONES

2.4.1.- INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DEL AVISO PREVIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

2.4.2.- INDEMNIZACIÓN POR AÑO(S) DE SERVICIO

N° TRABAJADORES CON PAGO	MONTO PAGADO (\$)	N° TRABAJADORES SIN PAGO
-	-	-

3.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRINCIPAL

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
11631592-0	RENE SANTIAGO ACUÑA	
DOMICILIO DE EMPRESA PRINCIPAL		
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
06	LITUECHE	

4.- OBJETIVO DEL CERTIFICADO

CURSAR ESTADOS DE PAGO	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
X		-

5.- PERÍODO CERTIFICADO Y ÁMBITO DE VALIDEZ

El presente Certificado cubre exclusivamente la Obra, Empresa o Faena señalada en el punto 2 anterior y por el período comprendido entre 5/2022 y 5/2022, siendo válido en todo el territorio nacional.

6.- REQUISITOS DE VALIDEZ

Este Certificado tiene validez sin enmendaduras y con su respectivo CÓDIGO DE VERIFICACIÓN.

7.- OBSERVACIÓN FINAL

La empresa principal deberá verificar que los datos consignados en el presente Certificado, entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de contratista o subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "TOTAL TRABAJADORES VIGENTES", del punto 2.1 del presente Certificado.



GABRIEL ISMAEL RAMIREZ ZUÑIGA
SUBJEFE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN

DIRECCION DEL TRABAJO

- Fecha de emisión en línea 28-06-2022 16:56:38 Hrs.
- Es de responsabilidad de la empresa principal o contratista, según corresponda, verificar la validez del certificado en el sitio web de la Dirección del Trabajo, <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (Ingresar el folio en el recuadro "Verificación de Trámites", y seleccionar el trámite "Certificado Cumplimiento de Obligaciones Laborales").
- El certificado se podrá verificar hasta 60 días después de su emisión.
- El presente Certificado incorpora Firma electrónica Avanzada.

s5GWf6b7

Código de Verificación

CERTIFICADO	Detalle por mes, de los trabajadores declarados en la
2000/2022/12245080	certificación

Nómina de Trabajadores

MES	AÑO	RUT	NOMBRE TRABAJADOR
05	2022	11566774-2	JUAN BAUTISTA LOPEZ FUENTES
05	2022	11760337-7	CESAR RODRIGO PARRAGUEZ MORAGA
05	2022	17089800-1	VICTOR OSVALDO SAN JUAN FIGUEROA
05	2022	7385206-4	CARLOS ALFREDO ORTIZ CESPEDES
05	2022	9602242-5	MIGUEL ANGEL RAMIREZ VASQUEZ

TOTAL DE TRABAJADORES:5

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL LICEO BICENTENARIO EL ROSARIO

