

**VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO  
BARRAZA**

Giro:  
VENTAMUEBLES  
COLCHONES  
MENAJE  
VESTU  
ARIO  
CONSTRUCCION  
RECOGIDA  
DE  
SECHOS  
BARRID

HERMANOS CARRERA 708- LITUECHE

eMail : LORENARCELO@HOTMAIL.COM Telefono : 2 85040331

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:16.932.656- 8**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°122**

**S.I.I. - PICHILEMU**

Fecha Emision: 16 de Marzo del 2023


SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
R.U.T.: 69.091.100- 0  
GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHIC  
DIRECCION: CARDENAL CARO 796  
COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de pago n2 Reposición baños Escuela CRSH	1	13.307.197			13.307.197

Referencias:

- Orden Compra N° 1743-109-LE22 del 2023-02-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	13.307.197
I.V.A. 19%	\$	2.528.367
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>15.835.564</b>

## FORMATO ESTADO DE PAGO

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
DIRECCION DE OBRAS

E.DE PAGO N°	2
VALOR E.DE PAGO	15.835.564
TIPO REAJUSTE	
FECHA E. DE PAGO	15-03-2023
AVANCE FISICO %	100,00%
AVANCE FINANC %	100,00%

NOMBRE DE LA OBRA:	"Reposición baños escuela CRSH"
--------------------	---------------------------------

UBICACIÓN:	COMUNA DE LITUECHE
------------	--------------------

CONTRATISTA:	Valeria Aceituno Barraza
--------------	--------------------------

CONTRATO DECRETO ALCALDICIO N°021 DE 06-01-2023
---

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:06/01/2023	PLAZO 45 DÍAS	FECHA DE TERMINO 20-02-2023
	MODIF PLAZO 8 días	FECHA DE TERMINO 28-03-2023

MONTO DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 25.465.310
MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS:	\$ 0
MONTO TOTAL:	\$ 25.465.310

DETALLE	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
AVANCE OBRA ACUMULADO INC.PTE E.DE PAGO	25.465.309		25.465.309
AVANCE ACUMULADO E.P.ANTERIOR N°1	9.629.745		9.629.745
VALOR DEL PTE. E.P.	15.835.564		15.835.564
DESCUENTOS	0		0
<b>TOTAL</b>	<b>15.835.564</b>		<b>15.835.564</b>
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO	\$ 0		\$ 0
0%			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 15.835.564</b>		<b>\$ 15.835.564</b>
<b>A PAGAR</b>	<b>\$ 15.835.564</b>		<b>\$ 15.835.564</b>

*Valeria*  
Valeria Aceituno B.  
16.932.656-8  
CONTRATISTA

ITO



*DOM*

## PRESENTACIÓN DE ESTADO DE PAGO


Sr. Alejandro Carreño  
Inspector Técnico de Obras  
I Municipalidad de Litueche

**PRESENTE**

Litueche, 15 de marzo de 2023

Junto con saludar me dirijo a Ud. con motivo de solicitar aprobación del **"Estado de Pago N°2"** del proyecto denominado **"REPOSICIÓN BAÑOS ESCUELA BÁSICA CRSH"**

Sin otro particular, se despide cordialmente.



*Valeria Aceituno B.*  
16.932.656-8

**VALERIA ACEITUNO BARRAZA**  
**Contratista**

## ESTADO DE PAGO N°2

### Reposición baños escuela CRSH

Item	Nombre Partida	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	% AVANCE ACUMULADO EP ANTERIOR	% AVANCE PTE EP	\$ A PAGO
<b>1</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>							
1.1	Provision e Instalacion Letrero de Obra	UNI	1	\$ 350.000	\$ 350.000	100%	0%	\$ -
<b>2</b>	<b>Retiro de Artefactos y griferia</b>							
2.1	Retiro deWC	UNI	10,0	\$ 26.426	\$ 264.260	100%	0%	\$ -
2.2	Retiro de Uninarios	UNI	5,0	\$ 26.426	\$ 132.130	100%	0%	\$ -
2.3	Retiro de Griferia (lavamanos)	UNI	1,0	\$ 8.808	\$ 8.808	100%	0%	\$ -
2.4	Retiro de Lavamanos	UNI	11,0	\$ 8.808	\$ 96.888	100%	0%	\$ -
2.5	Retiro de Red existente.	UNI	1,0	\$ 44.943	\$ 44.943	100%	0%	\$ -
2.6	Retiro separadores W.C	UNI	10,0	\$ 17.618	\$ 176.180	100%	0%	\$ -
2.7	Retiro Ceramico Muro	M2	41,5	\$ 8.808	\$ 365.532	100%	0%	\$ -
2.8	Retiro Ceramico Piso	M2	38,8	\$ 8.808	\$ 341.750	100%	0%	\$ -
2.9	Retiro Puertas	UNI	2,0	\$ 10.000	\$ 20.000	100%	0%	\$ -
<b>3</b>	<b>INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS Y GRIFERIAS.</b>							
<b>3.1</b>	<b>Baño Hombres</b>							
3.1.1	Provision e Instalación WC	UNI	4,0	\$ 211.410	\$ 845.640	0%	100%	\$ 845.640
3.1.2	Provision e Instalacion de Uninarios	UNI	5,0	\$ 132.131	\$ 660.655	0%	100%	\$ 660.655
3.1.3	Provision e Instalación griferia (lavamanos)	UNI	6,0	\$ 88.088	\$ 528.528	0%	100%	\$ 528.528
3.1.4	Provision e Instalación Lavamanos	UNI	6,0	\$ 158.558	\$ 951.348	0%	100%	\$ 951.348
3.1.5	Provision e Instalacion Mueble para lavamanos	UNI	1,0	\$ 440.438	\$ 440.438	0%	100%	\$ 440.438
3.1.6	Provision e Instalacion separadores WC	UNI	4,0	\$ 232.131	\$ 928.524	0%	100%	\$ 928.524
3.1.7	Provision e Instalacion Ceramicos Muros	M2	20,8	\$ 42.661	\$ 885.216	100%	0%	\$ -
3.1.8	Provision e Instalacion Ceramicos Piso	M2	19,4	\$ 37.853	\$ 734.348	100%	0%	\$ -
<b>3.2</b>	<b>Baño Mujeres</b>							
3.2.1	Provision e Instalación WC	UNI	6,0	\$ 211.410	\$ 1.268.460	0%	100%	\$ 1.268.460
3.2.2	Provision e Instalación griferia (lavamanos)	UNI	5,0	\$ 88.088	\$ 440.440	0%	100%	\$ 440.440
3.2.3	Provision e Instalación Lavamanos	UNI	5,0	\$ 176.175	\$ 880.875	0%	100%	\$ 880.875
3.2.4	Provision e Instalación Mueble para lavamanos	UNI	1,0	\$ 489.375	\$ 489.375	0%	100%	\$ 489.375
3.2.5	Provision e Instalacion separadores WC	UNI	6,0	\$ 232.131	\$ 1.392.786	0%	100%	\$ 1.392.786
3.2.6	Provision e Instalacion Ceramicos Muros	M2	20,8	\$ 42.661	\$ 887.349	100%	0%	\$ -
3.2.7	Provision e Instalacion Ceramicos Piso	M2	19,4	\$ 37.853	\$ 734.348	100%	0%	\$ -
<b>4.0</b>								
<b>4.1</b>	<b>Baño Hombres</b>							
4.1.1	Retiro Espejos Varones	M2	2,0	\$ 17.618	\$ 35.236	100%	0%	\$ -
4.1.2	Provision e Instalacion Espejos Varones	M2	2,0	\$ 79.268	\$ 158.536	0%	100%	\$ 158.536
<b>4.2</b>	<b>Baños Mujeres</b>							
4.2.1	Retiro Espejos Varones	M2	2	\$ 17.618	\$ 35.236	100%	0%	\$ -
4.2.2	Provision e Instalacion Espejos Varones	M2	2	\$ 79.268	\$ 158.536	0%	100%	\$ 158.536
<b>5.0</b>	<b>PREPARACION Y PINTURA EN MUROS BAÑOS</b>							
<b>5.1</b>	<b>Baño Hombres</b>							
5.1.1	Limpieza de Muros	M2	26,2	\$ 7.047	\$ 184.631	100%	0%	\$ -
5.1.2	Pintura de Muros	M2	26,2	\$ 14.974	\$ 392.319	100%	0%	\$ -
<b>5.2</b>	<b>Baños Mujeres</b>							
5.2.1	Limpieza de Muros	M2	26,2	\$ 7.047	\$ 184.631	100%	0%	\$ -
5.2.2	Pintura de Muros	M2	26,2	\$ 14.974	\$ 392.319	100%	0%	\$ -

6.0 PUERTAS DE ACCESO A BAÑOS Y VENTANAS (Baños hombres y mujeres)								
6.1	Cambio de puertas Baños	UNI	2,00	\$ 52.853	\$ 105.706	0%	100%	\$ 105.706
6.2	Cambio Ventanas Baños	UNI	2,00	\$ 140.940	\$ 281.880	0%	100%	\$ 281.880
6.3	Provision e Instalacion de Puertas	UNI	2,00	\$ 103.275	\$ 206.550	0%	100%	\$ 206.550
6.4	Provision e Instalacion de Ventanas	M2	0,50	\$ 176.175	\$ 88.088	0%	100%	\$ 88.088
6.5	Provision e Instalacion Celosias baños	M2	0,50	\$ 88.088	\$ 44.044	0%	100%	\$ 44.044
7.0 LUMINARIA BAÑOS								
7.1	Retiro Luminarias Existentes	UNI	4	\$ 26.426	\$ 105.704	100%	0%	\$ -
7.2	Provision e Instalacion Luminarias	UNI	4	\$ 45.675	\$ 182.700	0%	100%	\$ 182.700
8.0 ENTREGA Y LIMPIEZA								
8.1	Entrega y Limpieza	UNI	1,0	\$ 425.000	\$ 425.000	0%	100%	\$ 425.000
				<b>Sub Total</b>	\$ 16.849.937			\$ 10.478.109
				<b>G. G</b>	12%	\$ 2.021.992	\$ 1.257.373	
				<b>Utilidad</b>	15%	\$ 2.527.491	\$ 1.571.716	
				<b>Sub Total 2</b>	\$ 21.399.420			\$ 13.307.197
				<b>IVA</b>	19%	\$ 4.065.890	\$ 2.528.367	
				<b>Costo de Proyecto</b>	\$ 25.465.310			\$ 15.835.564

*Valeria*

Valeria Aceituno B.

16.932.656-8

Valeria Alejandra Aceituno Barraza

**CONTRATISTA**



ITO

DOM

Verifique este certificado en [clientes.maxxa.cl](http://clientes.maxxa.cl) ingresando el código: **9461639870xC06813**



RUT: 76.079.342-6  
Av. Apoquindo 6550 - Piso 16. Las Condes

## Certificado de Fianza

Ley N° 20.179

**PAGADERO A LA VISTA**

NOMINATIVO / NO NEGOCIABLE / IRREVOCABLE  
N° de folio: B0140886

Santiago, 16/03/2023  
Monto \$ **2.546.531**

Vencimiento: **16/09/2024**

MásAVAL S.A.G.R. en adelante "el Fidor", emite este certificado de conformidad a la Ley N° 20.179, de 20 de Junio de 2007, constituyéndose en este acto en:

RUT (Afianzado): **16.932.656-8**  
Nombre: **VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA**  
RUT (Acreedor): **69.091.100-0**  
Nombre: **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE**

Fianza con el objeto de garantizar las siguientes obligaciones entre el Afianzado y el Acreedor, por la cantidad de: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO PESOS.-

Obligación caucionada:  
**PARA GARANTIZAR: BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA PROYECTO: REPOSICIÓN BAÑOS ESCUELA CRSH**

**COBERTURA FOGAPE: NO.**

**PAGADERO A PRIMER REQUERIMIENTO.**

El presente certificado se emite en virtud del "Contrato de Garantía Recíproca" suscrito entre el Fidor y el Afianzado. Se deja expresa constancia que esta fianza **no goza del beneficio de excusión**, en conformidad a lo establecido en la Ley N.° 20.179. A menos que se indique lo contrario, el presente certificado cubre exclusivamente incumplimientos de la obligación caucionada ocurridos durante la vigencia de este certificado. Este certificado solo podrá ser cobrado por el Acreedor hasta la fecha de vencimiento señalada, vencido este plazo caducarán los derechos de este último. Este certificado no devenga intereses ni reajustes. El presente certificado de fianza garantiza exclusivamente la obligación caucionada indicada precedentemente, por lo tanto, no admite ninguna modificación a sus condiciones originales.

p.p MásAVAL S.A.G.R



ApoDERado Juan Pablo González V Rut ApoDERado: 16.359.215-0

Documento firmado con firma electrónica avanzada y verificable en:

Código: 1678991758557H4006 validar en <https://www.esigner.cl/EsignerValidar/verificar.jsp>



Ver más datos

Nombre o razón social:

VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA

RUT:

16932656-8

Domicilio:

HERMANOS CARRERA #708 COMUNA LITUECHE CIUDAD LITUECHE

Correo para notificaciones:

valeria.aceituno.b@gmail.com

**Nombre o razón social:**

VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA

**RUT:**

16932656-8

REGIMEN PRO PYME TRANSPARENTE (14D N°8)

---

Contraste



Tamaño letra

A-  A+

Inicio

Datos personales y tributarios

Trámites en línea

Expediente Electrónico

SII te informa

## SII te informa

Anotaciones Vigentes

No registra información

Notificaciones



Oficina Virtual  
Dirección del Trabajo

Código de Certificado

KRQPYJWRMJMX

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto del empleador que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

### 1. INDIVIDUALIZACIÓN DEL EMPLEADOR:

RUT	RAZÓN SOCIAL/NOMBRE
16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA

RUT REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
N/A	N/A

### DOMICILIO

DIRECCIÓN	REGIÓN	COMUNA
HERMANOS CARRERA 708	REGIÓN L. BDO. O HIGGINS	LITUECHE

CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA
valeria.aceituno.b@gmail.com	985040331	433000

**2. ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES:** (Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

### MULTAS EJECUTORIADAS NO PUBLICADAS EN EL BOLETÍN DE INFRACTORES (Dirección del Trabajo DTPLUS)

N° de Multa	N° Unidades Monetarias	Tipo Unidad Monetaria	Estado
NO REGISTRA			

### MULTAS EJECUTORIADAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN DE INFRACTORES (EQUIFAX)

N° de Multa	Tipo Unidad Monetaria	Monto en \$
NO REGISTRA		

### DEUDA PREVISIONAL PUBLICADA EN EL BOLETÍN DE INFRACTORES (EQUIFAX - BOLETIN N° )

Motivo	Institución	Monto en \$
NO REGISTRA		

**3. FECHA DE EMISIÓN:**

**Certificado emitido el 16/03/2023 a las 13:17:27 Hrs.**

**Código de verificación: KRQPYJWRMJMX**

Para verificar el documento ingresar a portal Mi DT [www.midt.dirtrab.cl](http://www.midt.dirtrab.cl)



**RODRIGO TRULLÉN JARA**  
**INSPECTOR DEL TRABAJO**  
**DIRECCIÓN DEL TRABAJO**



# PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



8X30H4IAZ3 - Y786WC3UJ3 - G120GPMa9 - XP5tm1PU16 - E8ZLImrPMK - 3AXPMaXP52 - hWdXAPMa3 - XgH3dHhA4

NÚMERO DE SERIE: 2017230200497789

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

TIPO DE PAGO: Declaración y Pago  Declaración y No Pago  Pago Parcial de Declaración

TIPO DE EMPLEADOR: Empleador General  Empleador Público  Entidad Pagadora de Subsidios

Trabajador Independiente  Empleador Casa Particular  Independiente TGR

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA

R.U.T.: 16.932.656-8

Dirección: HERMANOS CARRERA

Comuna: LITUECHE

Teléfono: 985040331

Código Actividad Económica: 381100

Nombre Repr. Legal: VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA

R.U.T. Repr. Legal: 16.932.656-8

Nombre Caje Compensación:

Nº: 708

Región: VI Región

Correo electrónico: valeria.aceituno.b@gmail.com

Depto:

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 4.619.334

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL	
GRATIFICACIÓN LEGAL	RETROACTIVO
Mes Año DESE HASTA	Mes Año DESE HASTA
02 2023	

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	+ 323.354
Reajuste	+ 0
Interés	+ 0
Multas	+ 0
<b>SUB TOTAL FONASA</b>	<b>= 323.354</b>

Compensación Asignación Familiar

	- 0
<b>MONTO PAGADO</b>	<b>= 323.354</b>

Nº de Afiliados 12

Nº de Líneas de Detalles 12

Nº Hojas Anexas 1

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

Tasa de Cotización	X	7%	1,0%
Modalidad de Pago	X	Electrónico	Mixto

*Esteban Segura R.*  
Gerente General

Pago Electrónico  
11/03/2023  
9:17 AM  
PREVIRED



# PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

B3X0H41AZ3 - YY8W5WC3U13 - G120GXPMa9 - XP5hm1PU16 - EBZL1mhPMK - 3AXPMaXP52 - NWGXAXPMa3 - Xgh3dthA4

NÚMERO DE SERIE: 2017230200487789

## ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA

RUT 16.932.656-8

PERIODO DE REMUNERACIÓN 02 2023 AÑO

N°	R.U.T. C.I. (con Díg. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	REMUNERACIÓN IMPONIBLE OBRERA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% o 10% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
										DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11.172.717-1	Becerra	Miranda	Marina Isabel	28	AFP	382.687	28.787	11	20	02	2023	21	02	2023
2	18.218.440-3	Celán	Rodríguez	Carmelo Melías	30	AFP	410.000	28.700	0						
3	8.971.858-2	Escanale	Ramírez	Berito Enrique	30	SIP	410.000	28.700	0						
4	8.371.218-3	Ojeda	Días	Pedro Enrique	30	AFP	410.000	28.700	7	01	02	2023	28	02	2023
5	17.968.924-3	González	Larrendo	Luis Gabriel	30	AFP	410.000	28.700	0						
6	13.180.874-7	Larrendo	Henríquez	Beigica del Rosario	30	AFP	410.000	28.700	0						
7	15.831.975-7	Lorca	Munoz	Juan Pablo	10	AFP	138.867	9.587	7	21	02	2023	28	02	2023
8	11.413.748-9	Ojeda	Soto	Juan Patricio	30	AFP	410.000	28.700	0						
9	10.419.722-1	Olivarria	Ceballos	Juana Lúcia	30	AFP	410.000	28.700	0						
10	11.981.648-7	Orellana	Palomitos	Francisco Floridor	30	AFP	410.000	28.700	0						
11	9.504.290-2	Osoyo	Tapia	Roseli Ramon	30	AFP	410.000	28.700	0						
12	11.881.884-8	Serrano	Ugaldes	Aliciao Antonio	30	AFP	410.000	28.700	0						

\* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subedictos(Licencia médica)	12	Retiración, Premio o bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goces de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		



Plantilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36730181 del 4/10/2001)

TOTAL PÁGINA	4.618.334	323.354
TOTAL ACUMULADO	4.618.334	323.354


Pago Electrónico  
11/03/2023  
9:17 AM  
PREVIENE













## ACTA DE RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES DEL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICION BAÑOS ESCUELA C.R.S.H."

En Litueche, a 14 días del mes de Marzo de 2023, siendo las 16:30 horas, se constituye la comisión receptora, integrada por Don Edison Campos Soto, Jefe Departamento de Edificación, Don Ramón Donoso Díaz, Jefe Departamento de Educación y Valentín Carreño Céspedes, Encargado de Proyectos DAEM, quienes procede a efectuar la **RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES**, del proyecto denominado **"REPOSICION BAÑOS ESCUELA C.R.S.H."**, cuya adquisición se realizó mediante Licitación Pública y se registra en el Portal Mercado Publico bajo el ID N° 1743-109-LE22, adjudicado según Decreto Alcaldicio N° 1424 de fecha 29 de Diciembre de 2022.

Los antecedentes para realizar la Recepción Provisoria de la Obra, los aportó Don Alejandro Carreño Céspedes, Inspector Técnico de la Obra.

Al momento de realizar la Recepción Provisoria, según Contrato, Bases, planimetría y Presupuesto de la licitación, se ha determinado lo siguiente:

Las observaciones plasmadas en el Acta de fecha 08 de marzo del 2023.- se han subsanado en un 100%, por tanto la comisión recepciona satisfactoriamente.

Para constancia firma,

RAMON DONOSO DIAZ  
JEFE DAEM

VALENTIN CARREÑO CESPEDES  
ENCARGADO DE PROYECTOS DAEM



EDISON CAMPOS SOTO  
JEFE DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES



DOM: N°22  
15-03-2023.-

DECRETO ALCALDICIO N° 000306  
LITUECHE, 15 de Marzo 2023.-

Página 1 de 2

**CONSIDERANDO:**

- Daños actuales que tienen los SS.HH destinados al primer ciclo (1° a 4° Básico) de la Escuela CRSH, en cuanto a filtración, problemas en la red de agua potable, problemas de artefactos sanitarios, entre otros.
- La necesidad de contar con SS.HH en buen estado, para suplir las necesidades básicas de los alumnos del primer ciclo (1° a 4° Básico).
- Es una preocupación constante de esta Administración Municipal por crear iniciativas de mejoramiento para cada uno de los Establecimientos Educativos.
- El incremento aproximado de un 35% de matriculas desde hace 8 años atrás a la fecha.
- Licencia médica presentada por Director SECPLAC Don Andrés Pérez Correa.
- Instrucción impartida por Administradora Municipal con fecha 13-12-2022, de dar inicio a proceso licitatorio del proyecto denominado **"REPOSICION BAÑOS ESCUELA BASICA CRSH"**.
- Permiso administrativo con fecha 14 de Diciembre de 2022 de la Administradora Municipal.
- El Proyecto realizado por el encargado de Proyectos DAEM de la Ilustre Municipalidad de Litueche, denominado **"REPOSICION BAÑOS ESCUELA BASICA CRSH"**.
- La distribución de recursos San Francisco de Mostazal.
- El Acuerdo N° 147/2022.- de Sesión Ordinaria N° 52 de fecha 07 de Diciembre de 2022 , del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la distribución de recursos de San Francisco de Mostazal, Proyecto Reposición Baños Escuela Básica CRSH, por un monto de \$25.478.888.
- El Acuerdo N° 148/2022.- de Sesión Ordinaria N° 52 de fecha 07 de Diciembre de 2022 , del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la Modalidad de "Licitación Pública", para la ejecución del proyecto Reposición Baños Escuela Básica CRSH.
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°561, de fecha Diciembre de 2022.
- Las Bases administrativas Generales, bases Administrativas Especiales, especificaciones Técnicas, Planimetría, Itemizado y demás documentos que forman parte y norman las actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.
- La Licitación Pública registrada bajo la ID **1743- 109-LE22** en la página web [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)
- La presentación de dos ofertas en el portal mercado público.
- El Acta de Apertura y Evaluación de fecha 29 de Diciembre de 2022.
- El Decreto Alcaldicio N°1424.- de fecha 29 de diciembre del 2022.- que adjudica la licitación ID 1743-109-LE22.-
- La Orden de Compra N°1743-510-SE22 emitida con fecha 29-12-2022.-
- El Certificado de Acuerdo N°04/2023.- de Sesión Ordinaria N°55 de fecha 04 de enero del 2023.- que aprueba el contrato a suma alzada para la ejecución del Proyecto **"REPOSICION BAÑOS ESCUELA BASICA CRSH"**.
- El Contrato a suma alzada de fecha 06-01-2023.- para la ejecución de las obras firmado entre la ilustre Municipalidad de Litueche y la Contratista VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA, RUT 16.932.656-8.-
- El decreto Alcaldicio N° 21.- de fecha 06 de Enero de 2023 que aprueba el contrato a suma alzada de las obras.
- Lo establecido en las Bases Administrativas y la necesidad de nombrar ITO de la obra.
- El Decreto Alcaldicio N°22.- de fecha 06 de enero del 2023 que designa ITO de la obra.
- La Solicitud de aumento de plazo presentada por el contratista con fecha 13 de febrero de 2023.-
- El Informe del ITO de fecha 16 de febrero del 2023.
- El Anexo de contrato de fecha 20 de Febrero del 2023.- firmado entre la ilustre Municipalidad de Litueche y la Contratista VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA, RUT 16.932.656-8.-
- EL Decreto Alcaldicio N°224.- de fecha 20 de Febrero del 2023.- que aprueba el anexo de contrato y aumento de plazo.
- La solicitud de recepción de las obras, presentada por la contratista.



1. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES



DOM: N°22  
15-03-2023.-  
Página 2 de 2

DECRETO ALCALDICIO N° 000306  
LITUECHE, 15 de Marzo 2023.-

- El Decreto Alcaldicio N°276.- de fecha 08 de marzo del 2023 que nombra la comisión receptora de las obras.
- El Acta de recepción provisoria con observaciones
- El Decreto Alcaldicio N°277.- de fecha 08 de marzo del 2023 que aprueba el acta de recepción provisoria con observaciones.
- La solicitud de recepción presentada por el contratista.
- El Acta de recepción provisoria Sin Observaciones.

**VISTOS:**

El Decreto Alcaldicio N° 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la Municipalidad de Litueche don René Acuña Echeverría. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

1. **APRUEBESE** en todas sus partes el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES del proyecto denominado "REPOSICION BAÑOS ESCUELA BASICA CRSH".
2. **INCORPORESE** copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitación Pública antes señalada.

**ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.**  
Por Orden del Alcalde

  
Laura Uribe Silva  
Secretaria Municipal

CSM/LUS/RP/VE/EG/EG/EG  
**DISTRIBUCION**  
- Archivo DOM  
- Of. Partes  
- Archivo Daem

  
Gladia Salamanca Moris  
Administradora Municipal