

ESTADO DE PAGO Nº 2			
I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE DIRECCION DE OBRAS			
		E. DE PAGO Nº	2
		VALOR E. DE PAGO	\$ 22.642.011
		TIPO REAJUSTE	
		FECHA E. DE PAGO	27-03-2023
		AVANCE FISICO %	24,8%
		AVANCE FINANCIERO %	24,8%
NOMBRE DE LA C CONSTRUCCIÓN CENTRO VETERINARIO, LITUECHE URBANO			
UBICACIÓN: COMUNA DE LITUECHE			
CONTRATISTA:	GONZALO FELIPE FUENTES BUSTOS P Y P SERVICIOS EIRL		Rut: 76.335.131-9
CONTRATO DECRETO ALCALDICIO Nº : 001343 de 13-12-22			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/12/2022		PLAZO DIAS 180	FECHA DE TERMINO : 11-06-2023
DECRETO ALCALDICIO Nº		MODIF PLAZO	FECHA DE TERMINO :
MONTO DEL CONTRATO INICIAL:			\$ 136.049.328
MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS :			\$ -
MONTO TOTAL :			\$ 136.049.328
DETALLE	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
AVANCE OBRA ACUMULADO INC. PTE. E. DE PAGO	\$ 33.805.580		\$ 33.805.580
AVANCE ACUMULADO E. P. ANTERIOR	\$ 11.163.569		\$ 11.163.569
VALOR DEL PTE. E.P.	\$ 22.642.011		\$ 22.642.011
DESCUENTOS			\$ -
SUB-TOTAL			\$ 22.642.011
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO			
SUB-TOTAL	\$ 22.642.011		\$ 22.642.011
LIQUIDO A PAGAR	\$ 22.642.011		\$ 22.642.011
 CONTRATISTA ITO  DOM			