

ESTADO DE PAGO N° 3

I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE OBRAS

E. DE PAGO N°	3
VALOR E. DE PAGO	\$ 18.713.315
TIPO REAJUSTE	
FECHA E. DE PAGO	28-06-2023
AVANCE FISICO %	38,6%
AVANCE FINANCIERO %	38,6%

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO VETERINARIO, LITUECHE URBANO

UBICACIÓN: COMUNA DE LITUECHE

CONTRATISTA: GONZALO FELIPE FUENTES BUSTOS P Y P SERVICIOS EIRL Rut: 76.335.131-9

CONTRATO DECRETO ALCALDICIO N° : 001343 de 13-12-22

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/12/2022	PLAZO DIAS 180	FECHA DE TERMINO : 12-06-2023
DECRETO ALCALDICIO N°	MODIF PLAZO 90	FECHA DE TERMINO : 11-09-2023

MONTO DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 136.049.328
MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS :	\$ -
MONTO TOTAL :	\$ 136.049.328

DETALLE	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
AVANCE OBRA ACUMULADO INC. PTE. E. DE PAGO	\$ 52.518.895		\$ 52.518.895
AVANCE ACUMULADO E. P. ANTERIOR	\$ 33.805.580		\$ 33.805.580
VALOR DEL PTE. E.P.	\$ 18.713.315		\$ 18.713.315
DESCUENTOS			\$ -
SUB-TOTAL			\$ 18.713.315
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO			
SUB-TOTAL	\$ 18.713.315		\$ 18.713.315
LIQUIDO A PAGAR	\$ 18.713.315		\$ 18.713.315



CONTRATISTA



DOM