

ESTADO DE PAGO N° 5

I.MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE OBRAS

E. DE PAGO N°	5
VALOR E. DE PAGO	\$ 21.795.867
TIPO REAJUSTE	
FECHA E. DE PAGO	14-08-2024
AVANCE FISICO %	66,6%
AVANCE FINANCIERO %	66,6%

NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN CENTRO VETERINARIO, LITUECHE URBANO	
UBICACIÓN:		COMUNA DE LITUECHE	
CONTRATISTA:	GONZALO FELIPE FUENTES BUSTOS P Y P SERVICIOS EIRL	Rut:	76.335.131-9

CONTRATO DECRETO ALCALDICIO N° :		001343 de 13-12-22	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/12/2022		PLAZO DIAS 180	FECHA DE TERMINO : 11-06-2023
DECRETO ALCALDICIO N°		MODIF PLAZO 90	FECHA DE TERMINO : 11-09-2023

MONTO DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 136.049.328
MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS :	\$ -
MONTO TOTAL :	\$ 136.049.328

DETALLE	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
AVANCE OBRA ACUMULADO INC. PTE. E. DE PAGO	\$ 90.589.410		\$ 90.589.410
AVANCE ACUMULADO E. P. ANTERIOR	\$ 68.793.543		\$ 68.793.543
VALOR DEL PTE. E.P.	\$ 21.795.867		\$ 21.795.867
DESCUENTOS			\$ -
SUB-TOTAL			\$ 21.795.867
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO			
SUB-TOTAL	\$ 21.795.867		\$ 21.795.867
LIQUIDO A PAGAR	\$ 21.795.867		\$ 21.795.867



CONTRATISTA LITUECHE

ITO



★ DOM