

FORMATO ESTADO DE PAGO

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE OBRAS

E.DE PAGO N°	2
VALOR E.DE PAGO	22.480.766
TIPO REAJUSTE	
FECHA E. DE PAGO	21-12-2022
AVANCE FISICO %	25,60%
AVANCE FINANC %	25,60%

NOMBRE DE LA OBRA:	"PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS, UCUQUER"
UBICACIÓN:	COMUNA DE LITUECHE

CONTRATISTA:	MARIO VASQUEZ CORNEJO
--------------	-----------------------

CONTRATO DECRETO ALCALDICIO N°01120 DE 07-10-2022

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:07/10/2022	PLAZO 180 DÍAS	FECHA DE TERMINO 04-05-2023
	MODIF PLAZO	FECHA DE TERMINO

MONTO DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 114.220.589
MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS:	\$ 0
MONTO TOTAL:	\$ 114.220.589

DETALLE	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
AVANCE OBRA ACUMULADO INC.PTE E.DE PAGO	29.244.916		29.244.916
AVANCE ACUMULADO E.P.ANTERIOR N° 1	6.764.150		6.764.150
VALOR DEL PTE. E.P.	22.480.766		22.480.766
DESCUENTOS	0		0
SUB-TOTAL	22.480.766		22.480.766
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO	\$ 0		\$ 0
0%			
SUBTOTAL	\$ 22.480.766		\$ 22.480.766
A PAGAR	\$ 22.480.766		\$ 22.480.766

CONTRATISTA
Mario Enrique Vásquez Cornejo
R.U.T.: 10.021.272 - 2
CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

ITO

