

FORMATO ESTADO DE PAGO

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE OBRAS

E.DE PAGO N°	3
VALOR E.DE PAGO	12.808.208
TIPO REAJUSTE	
FECHA E. DE PAGO	31-01-2023
AVANCE FISICO %	36,81%
AVANCE FINANC %	36,81%

NOMBRE DE LA OBRA:	"CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS, UCUQUER"
UBICACIÓN:	COMUNA DE LITUECHE

CONTRATISTA:	MARIO VASQUEZ CORNEJO
--------------	-----------------------

CONTRATO DECRETO ALCALDICIO N°01120 DE 07-10-2022

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:07/10/2022	PLAZO 180 DÍAS	FECHA DE TERMINO 04-05-2023
	MODIF PLAZO	FECHA DE TERMINO

MONTO DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 114.220.589
MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS:	\$ 0
MONTO TOTAL:	\$ 114.220.589

DETALLE	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
AVANCE OBRA ACUMULADO INC.PTE E.DE PAGO	42.053.124		42.053.124
AVANCE ACUMULADO E.P.ANTERIOR N° 2	29.244.916		29.244.916
VALOR DEL PTE. E.P.	12.808.208		12.808.208
DESCUENTOS	0		0
SUB-TOTAL	12.808.208		12.808.208
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO	\$ 0		\$ 0
0%			
SUBTOTAL	\$ 12.808.208		\$ 12.808.208
A PAGAR	\$ 12.808.208		\$ 12.808.208

CONTRATISTA
Mario Enrique Vásquez Cornejo
R.U.T.: 10.021.272 - 2
CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

ITO

