

FORMATO ESTADO DE PAGO

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE OBRAS

E.DE PAGO N°	6
VALOR E.DE PAGO	21.419.072
TIPO REAJUSTE	
FECHA E. DE PAGO	06-07-2023
AVANCE FISICO %	76,00%
AVANCE FINANC %	76,00%

NOMBRE DE LA OBRA:	"PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS, UCUQUER"
UBICACIÓN:	COMUNA DE LITUECHE

CONTRATISTA:	MARIO VASQUEZ CORNEJO
--------------	-----------------------

CONTRATO DECRETO ALCALDICIO N°01120 DE 07-10-2022


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:07/10/2022	PLAZO 180 DÍAS	FECHA DE TERMINO 05-04-2023
	MODIF PLAZO 75 DIAS	FECHA DE TERMINO 19-06-2023

MONTO DEL CONTRATO INICIAL:	\$	114.220.589
MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS:	\$	0
MONTO TOTAL:	\$	114.220.589

DETALLE	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
AVANCE OBRA ACUMULADO INC.PTE E.DE PAGO	87.484.192		87.484.192
			0
AVANCE ACUMULADO E.P.ANTERIOR N° 5	66.065.120		66.065.120
VALOR DEL PTE. E.P. N°5	21.419.072		21.419.072
			0
DESCUENTOS	0		0
SUB-TOTAL	21.419.072		21.419.072
			0
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO	\$ 0		0
			0
SUBTOTAL	\$ 21.419.072		21.419.072
			0
			0
A PAGAR	\$ 21.419.072		21.419.072

Mario Enrique Vasquez Cornejo
CONTRATISTA
CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

ITO



DOM