

FORMATO ESTADO DE PAGO

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE OBRAS

E.DE PAGO N°	7
VALOR E.DE PAGO	26.736.396
TIPO REAJUSTE	
FECHA E. DE PAGO	08-08-2023
AVANCE FISICO %	100,00%
AVANCE FINANC %	100,00%

NOMBRE DE LA OBRA:	"PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS, UCUQUER"
UBICACIÓN:	COMUNA DE LITUECHE

CONTRATISTA:	MARIO VASQUEZ CORNEJO
--------------	-----------------------

CONTRATO DECRETO ALCALDICIO N°01120 DE 07-10-2022

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:07/10/2022	PLAZO 180 DÍAS	FECHA DE TERMINO 05-04-2023
	MODIF PLAZO 110 DIAS	FECHA DE TERMINO 25-07-2023

M. TO DEL CONTRATO INICIAL:

\$ 114.220.589

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS:

\$ 0

MONTO TOTAL:

\$ 114.220.589

DETALLE	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
AVANCE OBRA ACUMULADO INC.PTE E.DE PAGO	114.220.588		114.220.588
			0
AVANCE ACUMULADO E.P.ANTERIOR N° 5	87.484.192		87.484.192
VALOR DEL PTE. E.P. N°5	26.736.396		26.736.396
			0
DESCUENTOS	0		0
SUB-TOTAL	26.736.396		26.736.396
			0
RETENCIONES POR CERTIFICACIONES PENDIENTES	\$ 3.475.731		3.475.731
			0
SUBTOTAL	\$ 23.260.665		23.260.665
			0
			0
A PAGAR	\$ 23.260.665		23.260.665

CONTRATISTA

ITO



DOM