

ESTADO DE PAGO

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE OBRAS

E.DE PAGO N°	2
VALOR E.DE PAGO	\$ 13.652.475
TIPO REAJUSTE	
FECHA E. DE PAGO	22-09-2022
AVANCE FISICO %	13,53
AVANCE FINANC %	13,53

NOMBRE DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION TORRES DE ILUMINACION CANCHA SANTA MONICA,
COMUNA DE LITUECHE".-

UBICACIÓN: CAMINO ALCONES S/N , COMUNA DE LITUECHE

CONTRATISTA: JOSE LUIS PAVEZ VARGAS

CONTRATO DECRETO ALCALDICIO N°500 DE FECHA 03 DE MAYO 2022

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:13 MAYO 2022.	PLAZO 119 DIAS	FECHA DE TERMINO 09-09-2022
.	MODIF PLAZO 30 DIAS	FECHA DE TERMINO 09-10-2022

MONTO DEL CONTRATO INICIAL:

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS:

MONTO TOTAL:

\$	101.947.595
\$	
\$	
\$	101.947.595

DETALLE	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
AVANCE OBRA ACUMULADO INC.PTE E.DE PAGO	\$ 35.599.278		\$ 35.599.278
AVANCE ACUMULADO E.P.ANTERIOR N°1			
VALOR DEL PTE. E.P.	\$ 21.946.803		\$ 21.946.803
DESCUENTOS			
SUB-TOTAL	\$ 13.652.475		\$ 13.652.475
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO			
SUBTOTAL	\$ 13.652.475		\$ 13.652.475
LIQUIDO A PAGAR	\$ 13.652.475		\$ 13.652.475

José Luis Pavez Vargas
Construcción de Obras
Fono: 72 2834104
Marchigüe

JOSE LUIS PAVEZ VARGAS
CONTRATISTA

ITO



DOM