

ESTADO DE PAGO

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE OBRAS

E.DE PAGO N°	4
VALOR E.DE PAGO	\$ 30.584.279
TIPO REAJUSTE	
FECHA E. DE PAGO	13-12-2022
AVANCE FISICO %	100
AVANCE FINANC %	100

NOMBRE DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION TORRES DE ILUMINACION CANCHA SANTA MONICA,

COMUNA DE LITUECHE".-

UBICACIÓN: CAMINO ALCONES S/N , COMUNA DE LITUECHE

CONTRATISTA: JOSE LUIS PAVEZ VARGAS

CONTRATO DECRETO ALCALDICIO N°500 DE FECHA 03 DE MAYO 2022

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:13 MAYO 2022.	PLAZO 119 DIAS	FECHA DE TERMINO	09-09-2022
	MODIF PLAZO 30 DIAS	FECHA DE TERMINO	10-10-2022
	MODIF PLAZO 20 DIAS	FECHA DE TERMINO	30-10-2022

MONTO DEL CONTRATO INICIAL:

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRAS:

MONTO TOTAL:

\$	101.947.595
\$	
\$	
\$	101.947.595

DETALLE	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
AVANCE OBRA ACUMULADO INC.PTE E.DE PAGO	\$ 101.947.595		\$ 101.947.595
AVANCE ACUMULADO E.P.ANTERIOR N°3	\$71.947.316		\$71.947.316
VALOR DEL PTE. E.P.	\$ 30.584.279		\$ 30.584.279
DESCUENTOS			
SUB-TOTAL	\$ 30.584.279		\$ 30.584.279
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO			
SUBTOTAL	\$ 30.584.279		\$ 30.584.279
LIQUIDO A PAGAR	\$ 30.584.279		\$ 30.584.279

José Luis Pavez Vargas
Construcción de Obras
Fono: 72-2831104
Marchigüe

JOSE LUIS PAVEZ VARGAS
CONTRATISTA



DOM