

ESTADO DE PAGO N° 1

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TORRES DE ILUMINACION CANCHA SANTA MONICA, COMUNA DE LITUECHE


Fecha: 08 de Julio de 2022

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL	AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO		
						ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO \$	ANTERIOR \$	EST. PAGO ACTUALS
1	OBRAS PREVIAS										
1.1	Instalaciones Provisorias										
1.1.1	Obras Provisionales y empalmes provisorios	uni	1	350.000	350.000	100%	0%	100%	350.000	-	350.000
1.1.2	Oficina	m2	9	30.000	270.000	0%	0%	0%	-	-	-
1.1.3	Bodega	m2	12	30.000	360.000	0%	0%	0%	-	-	-
1.1.4	Cierros Provisorios	ml	197	2.200	433.400	100%	0%	100%	433.400	-	433.400
1.2	Gastos Adicionales										
1.2.1	Placa conmemorativa	uni	1	220.000	220.000	0%	0%	0%	-	-	-
1.2.2	Letrero de Obra	uni	1	190.000	190.000	100%	0%	100%	190.000	-	190.000
1.3	Trabajos Preliminares										
1.3.1	Emparejado y Despeje del Terreno	uni	1	450.000	450.000	100%	0%	100%	450.000	-	450.000
1.3.2.	Retranqueo cierre perimetral existente (Acma for 3d)	ml	30	30.000	900.000	0%	0%	0%	-	-	-
1.3.3	Desplazar graderías existentes	uni	1	800.000	800.000	0%	0%	0%	-	-	-
2	OBRAS TORRES DE ILUMINACION										
2.1	Obra Gruesa										
2.1.1	Excavacion zapatas	m3	40	12.000	480.000	100%	0%	100%	480.000	-	480.000
2.1.2	Emplantillado zapatas aisladas	m3	10,4	140.000	1.456.000	100%	0%	100%	1.456.000	-	1.456.000
2.1.3	Zapatas aisladas -Hormigon G25 (Según cálculo estructural)	m3	40	123.000	4.920.000	100%	0%	100%	4.920.000	-	4.920.000
2.2	Instalación Electrica										
2.2.1	Sistema de Puesta a Tierra	uni	1	450.000	450.000	0%	0%	0%	-	-	-
2.2.2	Excavacion para canalizacion (Según Proyecto Electrico)	m3	55	32.000	1.760.000	100%	0%	100%	1.760.000	-	1.760.000
2.2.3	Canalizacion Subterranea (Según Proyecto Electrico)	ml	220	7.000	1.540.000	100%	0%	100%	1.540.000	-	1.540.000
2.2.4	Conductores Electricos (Según Proyecto Electrico)	ml	300	13.500	4.050.000	100%	0%	100%	4.050.000	-	4.050.000
2.2.5	Tablero General de proyeccion y comando de iluminacion (Según Proyecto Electrico)	uni	1	950.000	950.000	0%	0%	0%	-	-	-
2.2.6	Camaras electricas (Según Proyecto Electrico)	uni	7	220.000	1.540.000	0%	0%	0%	-	-	-
2.3	Torres de Iluminación										
2.3.1	Torres de Iluminación con Plataforma	uni	4	2.100.000	8.400.000	0%	0%	0%	-	-	-
2.3.2	Proyectores LED 600w	uni	36	451.000	16.236.000	0%	0%	0%	-	-	-

3 SALA GENERADOR										
3.1	Obra Gruesa									
3.1.1	Trazado y niveles	m1	13,2	8.900	117.480	0%	0%	0%	-	-
3.1.2	Excavaciones fundaciones corridas (40x60 cm)	m3	3,17	35.000	110.950	0%	0%	0%	-	-
3.1.3	Hormigón Emplantillado G5,(5 cm espesor)	m3	0,27	140.000	37.100	0%	0%	0%	-	-
3.1.4	Hormigón fundaciones G15	m3	2,9	197.000	571.300	0%	0%	0%	-	-
3.1.5	Moldaje sobrecimiento	m2	5,28	32.000	168.960	0%	0%	0%	-	-
3.1.6	Enferradura Electrosoldada ACMA 15/20 9.5 mm.	uni	4	65.000	260.000	0%	0%	0%	-	-
3.1.7	Hormigón sobrecimiento G20	m3	0,84	250.000	210.000	0%	0%	0%	-	-
3.1.8	Moldaje Pilar	m2	4	32.000	128.000	0%	0%	0%	-	-
3.1.9	Enferradura Electrosoldada ACMA 15/15 9.5 mm.	uni	4	70.000	280.000	0%	0%	0%	-	-
3.1.10	Hormigón pilares G20	m3	0,32	250.000	80.000	0%	0%	0%	-	-
3.1.11	Albañilería ladrillo fiscal 30x15x6 5 mm. (incluye escalinillas)	m2	16,07	55.000	883.850	0%	0%	0%	-	-
3.1.12	Alfeizar (cemento especial y escalinilla tipo ACMA 4,2 mm o equivalente)	m1	7,1	45.000	319.500	0%	0%	0%	-	-
3.1.13	Moldaje de cadena	m2	5,28	32.000	168.960	0%	0%	0%	-	-
3.1.14	Enferradura Electrosoldada tipo ACMA 15/30 9.2 mm o equivalente.	uni	4	70.000	280.000	0%	0%	0%	-	-
3.1.15	Hormigón G20 300KG/CEM/M3 + adit. Hidrofugo	m3	0,84	250.000	210.000	0%	0%	0%	-	-
3.1.16	Base Estabilizada Compactada	m2	9,36	25.000	234.000	0%	0%	0%	-	-
3.1.17	Poliétileno Alta Densidad Bajo Radier	m2	9,36	6.000	56.160	0%	0%	0%	-	-
3.1.18	Refuerzos de Hormigón – Radier Malla tipo Acoma C-139 o equivalente	m2	9,36	12.000	112.320	0%	0%	0%	-	-
3.1.19	Hormigón Radier G20	m3	0,94	350.000	329.000	0%	0%	0%	-	-
3.1.20	Losas Hormigón Armado G25 e=10 cm (Incluye moldaje y enferradura)	m2	13,44	140.000	1.881.600	0%	0%	0%	-	-
3.1.21	Pavimento exterior radier G-20 e=20cm	m2	1,5	45.000	67.500	0%	0%	0%	-	-
3.2	Terminaciones									
3.2.1	Estuco dosificación 1:3 + aditivo impermeabilizante e=2,5 cm.	m2	45,33	14.000	634.550	0%	0%	0%	-	-
3.2.2	Pinturas	m2	45,33	7.000	317.275	0%	0%	0%	-	-
3.2.3	Puerta metálica (incluye quincallería)	uni	1	350.000	350.000	0%	0%	0%	-	-
3.2.4	Rejillas ventilación	uni	1	290.000	290.000	0%	0%	0%	-	-
3.3	Instalaciones									
3.3.1	Conexión a Red existente	uni	1	550.000	550.000	0%	0%	0%	-	-
3.3.2	Canalización circuito de enchufes e Iluminación	m1	12	25.000	300.000	0%	0%	0%	-	-
3.3.3	Alimentación circuito de enchufes e Iluminación	m1	12	28.000	336.000	0%	0%	0%	-	-
3.3.4	Equipos de Iluminación	uni	2	40.000	80.000	0%	0%	0%	-	-
3.3.5	Modulos de enchufes e interruptores	uni	3	14.000	42.000	0%	0%	0%	-	-
3.4	Sumistro e Instalacion Grupo Electrogeno									
3.4.1	Grupo Electrogeno 50 KVA c/ Gabinete Insonoro	uni	1	9.800.000	9.800.000	0%	0%	0%	-	-
4	EQUIPAMIENTO									
4.1	Estructura Metálica para Marcador Electronico	uni	1	450.000	450.000	0%	0%	0%	-	-
4.2	Marcador Electrónico 2,5 x 1 mts (incluye instalación)	uni	1	3.200.000	3.200.000	0%	0%	0%	-	-
4.3	Banca Suplentes Móviles (Con 8 Butacas)	uni	2	1.800.000	3.600.000	0%	0%	0%	-	-
4.4	Set de Banderines de córner con resorte (4 uni)	uni	1	120.000	120.000	0%	0%	0%	-	-
4.5	Set de Mallas para arco de fútbol ultra resistente	uni	1	120.000	120.000	0%	0%	0%	-	-

5 ASEO Y ENTREGA										
5.1	Retiro de instalación de faenas y Limpieza General del terreno			uni	1	150.000	150.000	0%	0%	0%
	SUB TOTAL						72.601.905			15.629.400
	Gastos Generales						5.808.152			1.250.352
	Utilidades			8%			7.260.191			1.562.940
	SUB TOTAL NETO			10%			85.670.248			18.442.692
	IVA						16.277.347			3.504.111
	COSTO TOTAL			19%			101.947.595	TOTAL %	TOTAL %	TOTAL %
								21,53%	0%	21,53%
										21.946.803

SALDO POR EJECUTAR		80.000.791
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO		21.946.803
SUMAS IGUALES		21.946.803


José Luis Pavez Vargas
 Construcción de Obras
 Fbno: 72-2831104
 Marchigüe
 JOSÉ LUIS PAVEZ VARGAS
 CONTRATISTA


 Ilustre Municipalidad de Litueche
 Director de Obras Municipales
 LITO DIRECCION DE OBRAS
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE